



REFERENZOBJEKT ÄNDERN DIVERSER PARKPLÄTZE / UMSTELLUNG AUF KOSTENPFLICHTIG

OBJEKT:

Einwohnergemeinde Oensingen

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:

Demarkieren und Markieren von Parkplatzzlinien

AUSFÜHRUNGSZEITRAUM:

Oktober 2014 bis November 2014 bis

ANSPRECHPERSON:

Ingenieur: BSB + Partner, Oensingen
Bauherr: Einwohnergemeinde Oensingen

WESENTLICHE ARBEITEN:

Demarkieren von alten Parkplatzzlinien Linien in Kaltplastik aufgelegt (abbrennen mit Gas handgeführt) und 2-K-Farbe (mit Fräsmaschine).

Markieren von Parkplatzzlinien in Kaltplastik aufgelegt und 2-K-Farbe weiss.

BESONDERHEITEN IM ZUGE DER AUSFÜHRUNG:

Die Arbeiten mussten während dem laufenden Verkehr ausgeführt werden, alle Parkplätze mussten in Etappen abgesperrt werden.

